ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ.
1)	**ವಿಷಯ:** Construction of Samudaya Bhavana at Puttenahalli colony in chowdeshwari ward no02 . ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ **EOT** ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
2)	ಉಲ್ಲೇಖ:1)ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D) Epmt -01//W.O/ 53 /2021-22 dt : 17-09-2021. 2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ: 17–13–2022 * * * * *
3)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, Construction of Samudaya Bhavana at Puttenahalli colony in chowdeshwari ward no02 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಧಾರರಾದ **Sri H S Palaksha murhty** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4)	ಮುಂದುವರೆದು ವಾರ್ಡ್ ನಂ-02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗೀತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿ 281 ದಿನಗಳಿಗೆ (ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ/ವಿಧಿಸದೇ) **EOT** ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. Asst. Executive Engineer Yelahanka Sub. Divison (BBMP Ynk. Zn) Yelahanka, Bangalore
5)	ಕಾ.ಅ (ಯಲ) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ (281) ಅನಿವಾರ್ಯ Covid-19 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ Normal penalty ಪ್ರಕಾರ ಅವಧಿ ಕಂಡಿಕೆ (3) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ EOT ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
6)	ಮು.ಲ (ಪ.ಎ) ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ Executive Engineer Yelahanka Division B.B.M.P, Bangalore - 64

EE(YNK)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Construction of Samudaya Bhavana at Puttenahalli colony in chowdeshwari ward no-02
2	Amount of Work Portion	Rs.30.00 lakhs
3	Estimated Cost	Rs.31.05 lakhs
4	Name of Contractor	Sri H S Palaksha Murthy
5	Agreement No	EE(YNK.D) Epmt -01/W.O/ 53 /2021-22 date : 17-09-2021
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D) Epmt -01/W.O/ 53 /2021-22 date : 17-09-2021
7	Time limit originally fixed for completion	180 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	15-03-2022
9	Date of receipt of application in the sub division office	15-03-2022
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Earth work Excavation for construction of Samudaya Bhavana building
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	281 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed	yes
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period, (CC 1:4:8) RccRoof Ckt,
18	Probable time required for completion of remaining work	281 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period	

20	Whether notice as per clause of contract has been issued	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per the discreasion of Executive Engineer to propose for penalty
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	Due to COVID-19 Rs 25/- Per day Penalty may be imposed

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer
Yelahanka New Town Sub Division Bangalore-64
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Executive Engineer,
Yelahanka Division Bangalore-64
B.B.M.P, Bangalore - 64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ